

钦南区公共租赁住房建设任务完成情况月报表

填报单位（盖章）：钦南区住房和城乡建设局

序号	项目名称	批准项目情况						本年完成情况											进度情况		备注	
		项目个数	项目建设用地面积	项目计划总投资(万)	项目总建筑面积	其中：		项目累计完成投资	其中：		本年施工套数	本年施工面积	其中：本年新开工		本年基本建成			累计竣工套数	累计竣工面积	总体进度		详细情况
						公共租赁住房建筑面积	公共租赁住房套数		本年完成投资	套数			面积	套数	面积	其中：竣工						
																套数	面积					
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
合计																						
2014 年项目																						
1	久隆政府（二期）公租房项目	1	236.2	134.4	840	1063	24	120	10	24	1063									续建	正在做室内装修	
小计		1.0	236.2	134.4	840.0	1063.0	24.0	120.0	10.0	24.0	1063.0						0.0	0.0				
2015 年项目																						
1	钦南区黄屋屯镇中心小学教师公共租赁住房项目	1	560	394	2320	2320	58	390										58	2320	续建	竣工待验收	基本建成
合计		1	560	394.4	2320	2320	58	390	0	0	0			0	0	0	0	58	#REF!			

负责人：吴家任

审核人：

填报人：黄永亮

联系电话：2839301

填报时间：2018年1月18日

钦南区经济适用住房建设任务完成情况月报表

填报单位（盖章）：钦南区住房和城乡建设局

序号	项目名称	批准项目情况					本年完成情况											进度情况		备注			
		项目个数	项目建设用地面积	项目计划总投资	项目总建筑面积	其中：	经济适用住房套数	项目累计完成投资	其中：	本年施工套数	本年施工面积	其中：本年新开工		本年基本建成				累计竣工套数	累计竣工面积		总体进度	详细情况	
						经济适用住房建筑面积			本年完成投资			套数	面积	其中：竣工									
												套数	面积	套数	面积								
经济适用住房和集资建房合计																							
一	经济适用房	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
合计																							
2011年项目																							
1	康熙岭镇人民政府经济适用住房项目	1	3909	1000	6937	6937	63	230															续建 2014年报18套基本建成 停工

负责人：吴家任

审核人：

填报人：黄永亮

联系电话：2839301

填报时间：2018年1月18日

钦南区限价商品住房改造任务完成情况月报表

填报单位（盖章）：钦南区住房和城乡建设局

序号	项目名称	批准项目情况						本年完成情况											进度情况		备注	
		项目个数	项目建设用地面积	项目计划总投资	项目总建筑面积	其中：	限价商品住房套数	项目完成投资	其中：	本年施工套数	本年施工面积	其中：本年新开工		本年基本建成				累计竣工套数	累计竣工面积	总体进度		详细情况
						限价商品住房建筑面积			本年完成投资			套数	面积	套数	面积	其中：竣工						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
合计																						
2011年项目																						
1	钦南区大番坡供销社改造项目	1	2199	1250	8262	8262	89	600												续建	1号楼三层主体；2号楼四层主体	停工
小计		1	2199	1250	8262	8262	89	600		0	0											

填报时间：2018年1月18日

负责人：吴家任

审核人：

填报人：黄永亮

联系电话：